

 ACME IMPIANTI S.R.L. Impianti elettrici · Automazione · Assistenza tecnica Via Guglielmo Marconi 118 · 40122 Bologna (BO) Tel. +39 051 0000 118 · amministrazione@acme-impianti.example P.IVA IT03948217655 · R.E.A. BO-412885		RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO Mod. TEC-11 · Rev. 6 del 02.03.2026	N. RAPPORTO 2026/RI - 0301 DATA INTERVENTO 13/04/2026		
CLIENTE (RAGIONE SOCIALE) <i>Immobiliare Santoro S.r.l.</i>		RIFERIMENTO IN LOCO <i>Arch. Grandi</i>	TELEFONO +39 335 000 7719		
LUOGO DELL'INTERVENTO / CANTIERE <i>Palazzo Santoro - Piazza dei Martiri 9, Bologna</i>		IMPIANTO / QUADRO <i>Quadro generale QG-1</i>	RIF. COMMESSA / CONTRATTO <i>MAN-2025/07</i>		
TIPO DI INTERVENTO ☐ Installazione ☐ Guasto / riparazione ☒ Manutenzione programmata ☐ Collaudo ☐ Altro _____ CONDIZIONI ☐ In garanzia ☐ A pagamento ☒ Contratto di manutenzione ☐ Urgenza					
TECNICO / CAPO SQUADRA <i>L. Bertolini</i>		ALTRI TECNICI DELLA SQUADRA 			
ORA INIZIO 08:00		ORA FINE 11:30	PAUSA (MIN) 		
TOTALE ORE 3,5		KM PERCORSI 34	TRASFERITA ☐ sì		
GUASTO RISCONTRATO / MOTIVO DELLA CHIAMATA <i>Manutenzione semestrale da contratto MAN-2025/07: serraggi, termografia del quadro generale QG-1 e prova dei differenziali di piano.</i>					
LAVORO ESEGUITO <i>Eseguiti i serraggi su tutte le morsettiere di potenza, termografia senza punti caldi. Provati i 6 differenziali di piano: tempi di intervento entro 30 ms. Puliti i contatti del sezionatore generale, rifatte 2 targhette delle partenze.</i>					
MATERIALE IMPIEGATO * a cura dell'amministrazione					
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE DEL MATERIALE	U.M.	Q.TÀ	PREZZO UN. € *	IMPORTO € *
PL-SALV-20	Salviette detergenti per contatti (conf. 20 pz)	cf	1		
TG-INC-60	Targhetta identificativa incisa 60x15 mm	pz	2		
ESITO ☒ Intervento concluso ☐ Necessario secondo intervento ☐ Consigliata verifica su altre linee					
NOTE					
FIRMA DEL TECNICO <i>L. Bertolini</i>		NOME E FIRMA DEL CLIENTE PER ACCETTAZIONE <i>Grandi</i>		DATA E ORA FINE LAVORI 13/04/2026 11:30	
Con la firma il cliente conferma l'esecuzione dei lavori, le ore, i km e il materiale indicati; le ore di viaggio non sono conteggiate. I dati sono trattati ai sensi del Reg. UE 2016/679 per la gestione dell'intervento e la fatturazione (informativa completa in sede).					
RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE non compilare					
ORE FATTURABILI	MANODOPERA €	MATERIALE €	N. FATTURA	REGISTRATO IL	VISTO

 ACME IMPIANTI S.R.L. Impianti elettrici · Automazione · Assistenza tecnica Via Guglielmo Marconi 118 · 40122 Bologna (BO) Tel. +39 051 0000 118 · amministrazione@acme-impianti.example P.IVA IT03948217655 · R.E.A. BO-412885		RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO Mod. TEC-11 · Rev. 6 del 02.03.2026		N. RAPPORTO 2026/RI-0302 DATA INTERVENTO 13/04/2026																																																	
CLIENTE (RAGIONE SOCIALE) Condominio Via Irnerio 22		RIFERIMENTO IN LOCO Amm. Ricci		TELEFONO +39 051 000 2214																																																	
LUOGO DELL'INTERVENTO / CANTIERE Via Irnerio 22, 40126 Bologna		IMPIANTO / QUADRO Quadro contatori p. terra		RIF. COMMESSA / CONTRATTO																																																	
TIPO DI INTERVENTO ☐ Installazione☒ Guasto / riparazione☐ Manutenzione programmata☐ Collaudo☐ Altro _____ CONDIZIONI ☐ In garanzia☒ A pagamento☐ Contratto di manutenzione☐ Urgenza																																																					
TECNICO / CAPO SQUADRA S. Rinaldi		ALTRI TECNICI DELLA SQUADRA			N. TECNICI 1																																																
ORA INIZIO 14:00	ORA FINE 16:15	PAUSA (MIN)	TOTALE ORE 2,25	KM PERCORSI 11	TRASFERITA ☐ sì																																																
GUASTO RISCONTRATO / MOTIVO DELLA CHIAMATA Manca tensione alla linea luce scale del vano B: magnetotermico 1P+N 16 A della linea intervenuto e non più riarmabile, contatti anneriti.																																																					
LAVORO ESEGUITO Sostituito il magnetotermico. Rifatto il collegamento del neutro ossidato in cassetta con 3 m di cordina N07V-K 1,5 blu e morsetti a leva. Provatì tutti i punti luce del vano scale.																																																					
MATERIALE IMPIEGATO * a cura dell'amministrazione <table><thead><tr><th>CODICE ARTICOLO</th><th>DESCRIZIONE DEL MATERIALE</th><th>U.M.</th><th>Q.TÀ</th><th>PREZZO UN. € *</th><th>IMPORTO € *</th></tr></thead><tbody><tr><td>MT-1PN-16</td><td>Interruttore magnetotermico 1P+N 16 A curva C 6 kA</td><td>pz</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CV-N07-15</td><td>Cavo N07V-K 1,5 mmq blu</td><td>m</td><td>3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>MR-LEV-3</td><td>Morsetti a leva 3 vie (conf. 10 pz)</td><td>cf</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE DEL MATERIALE	U.M.	Q.TÀ	PREZZO UN. € *	IMPORTO € *	MT-1PN-16	Interruttore magnetotermico 1P+N 16 A curva C 6 kA	pz	1			CV-N07-15	Cavo N07V-K 1,5 mmq blu	m	3			MR-LEV-3	Morsetti a leva 3 vie (conf. 10 pz)	cf	1																										
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE DEL MATERIALE	U.M.	Q.TÀ	PREZZO UN. € *	IMPORTO € *																																																
MT-1PN-16	Interruttore magnetotermico 1P+N 16 A curva C 6 kA	pz	1																																																		
CV-N07-15	Cavo N07V-K 1,5 mmq blu	m	3																																																		
MR-LEV-3	Morsetti a leva 3 vie (conf. 10 pz)	cf	1																																																		
ESITO ☒ Intervento concluso☐ Necessario secondo intervento☒ Consigliata verifica su altre linee																																																					
NOTE																																																					
FIRMA DEL TECNICO S. Rinaldi		NOME E FIRMA DEL CLIENTE PER ACCETTAZIONE Ricci			DATA E ORA FINE LAVORI 13/04/2026 16:15																																																
Con la firma il cliente conferma l'esecuzione dei lavori, le ore, i km e il materiale indicati; le ore di viaggio non sono conteggiate. I dati sono trattati ai sensi del Reg. UE 2016/679 per la gestione dell'intervento e la fatturazione (informativa completa in sede).																																																					
RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE non compilare <table><thead><tr><th>ORE FATTURABILI</th><th>MANODOPERA €</th><th>MATERIALE €</th><th>N. FATTURA</th><th>REGISTRATO IL</th><th>VISTO</th></tr></thead></table>						ORE FATTURABILI	MANODOPERA €	MATERIALE €	N. FATTURA	REGISTRATO IL	VISTO																																										
ORE FATTURABILI	MANODOPERA €	MATERIALE €	N. FATTURA	REGISTRATO IL	VISTO																																																

 ACME IMPIANTI S.R.L. Impianti elettrici · Automazione · Assistenza tecnica Via Guglielmo Marconi 118 · 40122 Bologna (BO) Tel. +39 051 0000 118 · amministrazione@acme-impianti.example P.IVA IT03948217655 · R.E.A. BO-412885		RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO Mod. TEC-11 · Rev. 6 del 02.03.2026		N. RAPPORTO 2026/RI - 0304 DATA INTERVENTO 14/04/2026	
CLIENTE (RAGIONE SOCIALE) Immobiliare Santoro S.r.l.		RIFERIMENTO IN LOCO Arch. Grandi		TELEFONO +39 335 000 7719	
LUOGO DELL'INTERVENTO / CANTIERE Palazzo Santoro - Piazza dei Martiri 9, Bologna		IMPIANTO / QUADRO Dorsale piano secondo		RIF. COMMESSA / CONTRATTO Computo 2026/14	
TIPO DI INTERVENTO ☒ Installazione☐ Guasto / riparazione☐ Manutenzione programmata☐ Collaudo☐ Altro _____ CONDIZIONI ☐ In garanzia☒ A pagamento☐ Contratto di manutenzione☐ Urgenza					
TECNICO / CAPO SQUADRA L. Bertolini		ALTRI TECNICI DELLA SQUADRA M. Neri			N. TECNICI 2
ORA INIZIO 07:30	ORA FINE 17:30	PAUSA (MIN) 60	TOTALE ORE 9	KM PERCORSI 34	TRASFERTA ☐ sì
GUASTO RISCONTRATO / MOTIVO DELLA CHIAMATA Posa della nuova dorsale di piano prevista dal computo 2026/14: tratto dal quadro generale QG-1 al sottoquadro SQ-2 del piano secondo.					
LAVORO ESEGUITO Posati 48 m di canalina 100x60 su staffe a muro e 12 m di corrugato D25 per le calate. Infilato il cavo FG16OR16 5G6 e montate 4 cassette di derivazione IP55. Attestazioni lato QG-1 completate; lato SQ-2 mancano le terminazioni: il sottoquadro non è ancora in cantiere. Da completare con secondo intervento.					
MATERIALE IMPIEGATO * a cura dell'amministrazione					
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE DEL MATERIALE	U.M.	Q.TÀ	PREZZO UN. € *	IMPORTO € *
CN-100x60	Canalina in PVC 100x60 mm con coperchio	m	48		
CV-16OR-506	Cavo FG16OR16 5G6 mmq	m	50 55		
SC-DER-152	Cassetta di derivazione 152x98x70 IP55	pz	4		
TB-COR-25	Tubo corrugato pesante D25	m	12		
ST-MUR-100	Staffa a muro per canalina 100 mm	pz	12		
TS-EXP-860	Tasselli a espansione 8x60 (conf. 100 pz)	cf	1		
ESITO ☐ Intervento concluso☒ Necessario secondo intervento☐ Consigliata verifica su altre linee					
NOTE SQ-2 in consegna la sett. 17					
FIRMA DEL TECNICO L. Bertolini		NOME E FIRMA DEL CLIENTE PER ACCETTAZIONE Grandi			DATA E ORA FINE LAVORI 14/04/2026 17:30
Con la firma il cliente conferma l'esecuzione dei lavori, le ore, i km e il materiale indicati; le ore di viaggio non sono conteggiate. I dati sono trattati ai sensi del Reg. UE 2016/679 per la gestione dell'intervento e la fatturazione (informativa completa in sede).					
RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE non compilare					
ORE FATTURABILI	MANODOPERA €	MATERIALE €	N. FATTURA	REGISTRATO IL	VISTO

 ACME IMPIANTI S.R.L. Impianti elettrici · Automazione · Assistenza tecnica Via Guglielmo Marconi 118 · 40122 Bologna (BO) Tel. +39 051 0000 118 · amministrazione@acme-impianti.example P.IVA IT03948217655 · R.E.A. BO-412885		RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO Mod. TEC-11 · Rev. 6 del 02.03.2026		N. RAPPORTO 2026/RI-0305 DATA INTERVENTO 15/04/2026																																																	
CLIENTE (RAGIONE SOCIALE) Panificio Melloni S.n.c.		RIFERIMENTO IN LOCO Sig.ra Melloni		TELEFONO +39 051 000 8840																																																	
LUOGO DELL'INTERVENTO / CANTIERE Via Aurelio Saffi 88, 40131 Bologna		IMPIANTO / QUADRO Quadro forno elettrico		RIF. COMMESSA / CONTRATTO																																																	
TIPO DI INTERVENTO ☐ Installazione☒ Guasto / riparazione☐ Manutenzione programmata☐ Collaudo☐ Altro _____ CONDIZIONI ☐ In garanzia☒ A pagamento☐ Contratto di manutenzione☒ Urgenza																																																					
TECNICO / CAPO SQUADRA S. Rinaldi		ALTRI TECNICI DELLA SQUADRA			N. TECNICI 1																																																
ORA INIZIO 07:45	ORA FINE 09:30	PAUSA (MIN)	TOTALE ORE 1,75	KM PERCORSI 8	TRASFERITA ☐ sì																																																
GUASTO RISCONTRATO / MOTIVO DELLA CHIAMATA Il forno non parte al primo turno: teleruttore del forno con i contatti incollati e la bobina rumorosa.																																																					
LAVORO ESEGUITO Sostituito il contattore 3P 40 A bobina 230 V e riprovato l'avviamento a caldo. Forno ripartito alle 09:20, ciclo di cottura verificato con il fornaio.																																																					
MATERIALE IMPIEGATO * a cura dell'amministrazione <table><thead><tr><th>CODICE ARTICOLO</th><th>DESCRIZIONE DEL MATERIALE</th><th>U.M.</th><th>Q.TÀ</th><th>PREZZO UN. € *</th><th>IMPORTO € *</th></tr></thead><tbody><tr><td>CT-3P40-230</td><td>Contattore 3P 40A bobina 230V AC</td><td>pz</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE DEL MATERIALE	U.M.	Q.TÀ	PREZZO UN. € *	IMPORTO € *	CT-3P40-230	Contattore 3P 40A bobina 230V AC	pz	1																																						
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE DEL MATERIALE	U.M.	Q.TÀ	PREZZO UN. € *	IMPORTO € *																																																
CT-3P40-230	Contattore 3P 40A bobina 230V AC	pz	1																																																		
ESITO ☒ Intervento concluso☐ Necessario secondo intervento☐ Consigliata verifica su altre linee																																																					
NOTE																																																					
FIRMA DEL TECNICO S. Rinaldi		NOME E FIRMA DEL CLIENTE PER ACCETTAZIONE cliente assente, copia lasciata in cassetta			DATA E ORA FINE LAVORI 15/04/2026 09:30																																																
Con la firma il cliente conferma l'esecuzione dei lavori, le ore, i km e il materiale indicati; le ore di viaggio non sono conteggiate. I dati sono trattati ai sensi del Reg. UE 2016/679 per la gestione dell'intervento e la fatturazione (informativa completa in sede).																																																					
RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE non compilare <table><thead><tr><th>ORE FATTURABILI</th><th>MANODOPERA €</th><th>MATERIALE €</th><th>N. FATTURA</th><th>REGISTRATO IL</th><th>VISTO</th></tr></thead><tbody></tbody></table>						ORE FATTURABILI	MANODOPERA €	MATERIALE €	N. FATTURA	REGISTRATO IL	VISTO																																										
ORE FATTURABILI	MANODOPERA €	MATERIALE €	N. FATTURA	REGISTRATO IL	VISTO																																																

 ACME IMPIANTI S.R.L. Impianti elettrici · Automazione · Assistenza tecnica Via Guglielmo Marconi 118 · 40122 Bologna (BO) Tel. +39 051 0000 118 · amministrazione@acme-impianti.example P.IVA IT03948217655 · R.E.A. BO-412885		RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO Mod. TEC-11 · Rev. 6 del 02.03.2026		N. RAPPORTO 2026/RI - 0304 DATA INTERVENTO 14/04/2026	
CLIENTE (RAGIONE SOCIALE) Immobiliare Santoro S.r.l.		RIFERIMENTO IN LOCO Arch. Grandi		TELEFONO +39 335 000 7719	
LUOGO DELL'INTERVENTO / CANTIERE Palazzo Santoro - Piazza dei Martiri 9, Bologna		IMPIANTO / QUADRO Dorsale piano secondo		RIF. COMMESSA / CONTRATTO Computo 2026/14	
TIPO DI INTERVENTO ☒ Installazione☐ Guasto / riparazione☐ Manutenzione programmata☐ Collaudo☐ Altro _____ CONDIZIONI ☐ In garanzia☒ A pagamento☐ Contratto di manutenzione☐ Urgenza					
TECNICO / CAPO SQUADRA L. Bertolini		ALTRI TECNICI DELLA SQUADRA M. Neri			N. TECNICI 2
ORA INIZIO 07:30	ORA FINE 17:30	PAUSA (MIN) 60	TOTALE ORE 9	KM PERCORSI 34	TRASFERTA ☐ sì
GUASTO RISCONTRATO / MOTIVO DELLA CHIAMATA Posa della nuova dorsale di piano prevista dal computo 2026/14: tratto dal quadro generale QG-1 al sottoquadro SQ-2 del piano secondo.					
LAVORO ESEGUITO Posati 48 m di canalina 100x60 su staffe a muro e 12 m di corrugato D25 per le calate. Infilato il cavo FG16OR16 5G6 e montate 4 cassette di derivazione IP55. Attestazioni lato QG-1 completate; lato SQ-2 mancano le terminazioni: il sottoquadro non è ancora in cantiere. Da completare con secondo intervento.					
MATERIALE IMPIEGATO * a cura dell'amministrazione					
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE DEL MATERIALE	U.M.	Q.TÀ	PREZZO UN. € *	IMPORTO € *
CN-100x60	Canalina in PVC 100x60 mm con coperchio	m	48		
CV-16OR-506	Cavo FG16OR16 5G6 mmq	m	50 55		
SC-DER-152	Cassetta di derivazione 152x98x70 IP55	pz	4		
TB-COR-25	Tubo corrugato pesante D25	m	12		
ST-MUR-100	Staffa a muro per canalina 100 mm	pz	12		
TS-EXP-860	Tasselli a espansione 8x60 (conf. 100 pz)	cf	1		
ESITO ☐ Intervento concluso☒ Necessario secondo intervento☐ Consigliata verifica su altre linee					
NOTE SQ-2 in consegna la sett. 17					
FIRMA DEL TECNICO L. Bertolini		NOME E FIRMA DEL CLIENTE PER ACCETTAZIONE Grandi			DATA E ORA FINE LAVORI 14/04/2026 17:30
Con la firma il cliente conferma l'esecuzione dei lavori, le ore, i km e il materiale indicati; le ore di viaggio non sono conteggiate. I dati sono trattati ai sensi del Reg. UE 2016/679 per la gestione dell'intervento e la fatturazione (informativa completa in sede).					
RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE non compilare					
ORE FATTURABILI	MANODOPERA €	MATERIALE €	N. FATTURA	REGISTRATO IL	VISTO

 ACME IMPIANTI S.R.L. Impianti elettrici · Automazione · Assistenza tecnica Via Guglielmo Marconi 118 · 40122 Bologna (BO) Tel. +39 051 0000 118 · amministrazione@acme-impianti.example P.IVA IT03948217655 · R.E.A. BO-412885		RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO Mod. TEC-11 · Rev. 6 del 02.03.2026	N. RAPPORTO 2026/RI-0307 DATA INTERVENTO 15/04/2026																																																		
CLIENTE (RAGIONE SOCIALE) Farmacia Zanardi S.r.l.		RIFERIMENTO IN LOCO Dott. Zanardi	TELEFONO +39 051 000 3317																																																		
LUOGO DELL'INTERVENTO / CANTIERE Via Zanardi 204, 40131 Bologna		IMPIANTO / QUADRO Illuminazione di emergenza	RIF. COMMESSA / CONTRATTO																																																		
TIPO DI INTERVENTO ☐ Installazione☐ Guasto / riparazione☐ Manutenzione programmata☒ Collaudo☐ Altro _____ CONDIZIONI ☐ In garanzia☒ A pagamento☐ Contratto di manutenzione☐ Urgenza																																																					
TECNICO / CAPO SQUADRA L. Bertolini		ALTRI TECNICI DELLA SQUADRA M. Neri	N. TECNICI 2																																																		
ORA INIZIO 13:30	ORA FINE 18:00	PAUSA (MIN)	TOTALE ORE 4,5	KM PERCORSI 22	TRASFERTA ☐ sì																																																
GUASTO RISCONTRATO / MOTIVO DELLA CHIAMATA Collaudo funzionale dell'illuminazione di emergenza prima dell'apertura del locale, richiesto per la pratica di prevenzione incendi.																																																					
LAVORO ESEGUITO Provate 22 lampade con simulazione di mancanza rete: 20 con autonomia oltre 60 min, 2 nel corridoio del magazzino sotto i 30 min. Sostituite le 2 lampade (materiale del furgone) e riprovate: ok. Compilato e firmato il registro dei controlli.																																																					
MATERIALE IMPIEGATO * a cura dell'amministrazione <table><thead><tr><th>CODICE ARTICOLO</th><th>DESCRIZIONE DEL MATERIALE</th><th>U.M.</th><th>Q.TÀ</th><th>PREZZO UN. € *</th><th>IMPORTO € *</th></tr></thead><tbody><tr><td>IL-EME-11</td><td>Lampada di emergenza 11 W SE/SA autodiagnosi</td><td>pz</td><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE DEL MATERIALE	U.M.	Q.TÀ	PREZZO UN. € *	IMPORTO € *	IL-EME-11	Lampada di emergenza 11 W SE/SA autodiagnosi	pz	2																																						
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE DEL MATERIALE	U.M.	Q.TÀ	PREZZO UN. € *	IMPORTO € *																																																
IL-EME-11	Lampada di emergenza 11 W SE/SA autodiagnosi	pz	2																																																		
ESITO ☒ Intervento concluso☐ Necessario secondo intervento☐ Consigliata verifica su altre linee																																																					
NOTE																																																					
FIRMA DEL TECNICO L. Bertolini		NOME E FIRMA DEL CLIENTE PER ACCETTAZIONE Zanardi		DATA E ORA FINE LAVORI 15/04/2026 18:00																																																	
Con la firma il cliente conferma l'esecuzione dei lavori, le ore, i km e il materiale indicati; le ore di viaggio non sono conteggiate. I dati sono trattati ai sensi del Reg. UE 2016/679 per la gestione dell'intervento e la fatturazione (informativa completa in sede).																																																					
RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE non compilare <table><thead><tr><th>ORE FATTURABILI</th><th>MANODOPERA €</th><th>MATERIALE €</th><th>N. FATTURA</th><th>REGISTRATO IL</th><th>VISTO</th></tr></thead><tbody></tbody></table>						ORE FATTURABILI	MANODOPERA €	MATERIALE €	N. FATTURA	REGISTRATO IL	VISTO																																										
ORE FATTURABILI	MANODOPERA €	MATERIALE €	N. FATTURA	REGISTRATO IL	VISTO																																																

 ACME IMPIANTI S.R.L. Impianti elettrici · Automazione · Assistenza tecnica Via Guglielmo Marconi 118 · 40122 Bologna (BO) Tel. +39 051 0000 118 · amministrazione@acme-impianti.example P.IVA IT03948217655 · R.E.A. BO-412885		RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO Mod. TEC-11 · Rev. 6 del 02.03.2026		N. RAPPORTO 2026/RI - 0309 DATA INTERVENTO 16/04/2026																																																	
CLIENTE (RAGIONE SOCIALE) Immobiliare Santoro S.r.l.		RIFERIMENTO IN LOCO Arch. Grandi		TELEFONO +39 335 000 7719																																																	
LUOGO DELL'INTERVENTO / CANTIERE Palazzo Santoro - Piazza dei Martiri 9, Bologna		IMPIANTO / QUADRO Quadro generale QG-1		RIF. COMMESSA / CONTRATTO																																																	
TIPO DI INTERVENTO ☐ Installazione☒ Guasto / riparazione☒ Manutenzione programmata☐ Collaudo☐ Altro _____ CONDIZIONI ☒ In garanzia☐ A pagamento☐ Contratto di manutenzione☐ Urgenza																																																					
TECNICO / CAPO SQUADRA S. Rinaldi		ALTRI TECNICI DELLA SQUADRA			N. TECNICI 1																																																
ORA INIZIO 09:00	ORA FINE 11:00	PAUSA (MIN)	TOTALE ORE 2	KM PERCORSI 34	TRASFERITA ☐ sì																																																
GUASTO RISCONTRATO / MOTIVO DELLA CHIAMATA Ronzio dal differenziale generale sostituito il 17/03 (rapporto 2026/RI-0287): vite di fissaggio allentata sulla guida DIN.																																																					
LAVORO ESEGUITO Rifissato l'interruttore con fermo di fine guida e vite nuova, riserrate le morsettiere. Intervento in garanzia sul lavoro del rapporto 2026/RI-0287.																																																					
MATERIALE IMPIEGATO * a cura dell'amministrazione <table><thead><tr><th>CODICE ARTICOLO</th><th>DESCRIZIONE DEL MATERIALE</th><th>U.M.</th><th>Q.TÀ</th><th>PREZZO UN. € *</th><th>IMPORTO € *</th></tr></thead><tbody><tr><td>FG-DIN-35</td><td>Fermo di fine guida DIN</td><td>pz</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VT-M420</td><td>Vite autofilettante M4x20 con rondella</td><td>pz</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE DEL MATERIALE	U.M.	Q.TÀ	PREZZO UN. € *	IMPORTO € *	FG-DIN-35	Fermo di fine guida DIN	pz	1			VT-M420	Vite autofilettante M4x20 con rondella	pz	1																																
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE DEL MATERIALE	U.M.	Q.TÀ	PREZZO UN. € *	IMPORTO € *																																																
FG-DIN-35	Fermo di fine guida DIN	pz	1																																																		
VT-M420	Vite autofilettante M4x20 con rondella	pz	1																																																		
ESITO ☒ Intervento concluso☐ Necessario secondo intervento☐ Consigliata verifica su altre linee																																																					
NOTE																																																					
FIRMA DEL TECNICO S. Rinaldi		NOME E FIRMA DEL CLIENTE PER ACCETTAZIONE Grandi			DATA E ORA FINE LAVORI 16/04/2026 11:00																																																
Con la firma il cliente conferma l'esecuzione dei lavori, le ore, i km e il materiale indicati; le ore di viaggio non sono conteggiate. I dati sono trattati ai sensi del Reg. UE 2016/679 per la gestione dell'intervento e la fatturazione (informativa completa in sede).																																																					
RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE non compilare <table><thead><tr><th>ORE FATTURABILI</th><th>MANODOPERA €</th><th>MATERIALE €</th><th>N. FATTURA</th><th>REGISTRATO IL</th><th>VISTO</th></tr></thead><tbody></tbody></table>						ORE FATTURABILI	MANODOPERA €	MATERIALE €	N. FATTURA	REGISTRATO IL	VISTO																																										
ORE FATTURABILI	MANODOPERA €	MATERIALE €	N. FATTURA	REGISTRATO IL	VISTO																																																

 ACME IMPIANTI S.R.L. Impianti elettrici · Automazione · Assistenza tecnica Via Guglielmo Marconi 118 · 40122 Bologna (BO) Tel. +39 051 0000 118 · amministrazione@acme-impianti.example P.IVA IT03948217655 · R.E.A. BO-412885		RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO Mod. TEC-11 · Rev. 6 del 02.03.2026		N. RAPPORTO 2026/RI - 0311 DATA INTERVENTO 17/04/2026																																																	
CLIENTE (RAGIONE SOCIALE) Autofficina Sanzani S.r.l.		RIFERIMENTO IN LOCO Sig. Sanzani		TELEFONO +39 051 000 9042																																																	
LUOGO DELL'INTERVENTO / CANTIERE Via del Lavoro 12, 40013 Castel Maggiore (BO)		IMPIANTO / QUADRO Quadro officina QO-1		RIF. COMMESSA / CONTRATTO																																																	
TIPO DI INTERVENTO ☐ Installazione ☐ Guasto / riparazione ☒ Manutenzione programmata ☐ Collaudo ☐ Altro CONDIZIONI ☐ In garanzia ☒ A pagamento ☐ Contratto di manutenzione ☐ Urgenza																																																					
TECNICO / CAPO SQUADRA L. Bertolini		ALTRI TECNICI DELLA SQUADRA			N. TECNICI 1																																																
ORA INIZIO 08:30	ORA FINE 14:15	PAUSA (MIN) 30	TOTALE ORE 5,25	KM PERCORSI 19	TRASFERTA ☒ sì																																																
GUASTO RISCONTRATO / MOTIVO DELLA CHIAMATA Manutenzione annuale del quadro officina e adeguamento delle prese industriali del reparto gommista (richiesta del Sig. Sanzani del 09/04).																																																					
LAVORO ESEGUITO Pulizia del quadro e serraggio delle morsettiere. Sostituite 2 prese CEE 16 A del reparto gommista e il differenziale 2P 25 A della linea compressore (tempo di intervento fuori limite). Rifatte 6 targhette. Provatì tutti i differenziali: entro 30 ms.																																																					
MATERIALE IMPIEGATO * a cura dell'amministrazione <table><thead><tr><th>CODICE ARTICOLO</th><th>DESCRIZIONE DEL MATERIALE</th><th>U.M.</th><th>Q.TÀ</th><th>PREZZO UN. € *</th><th>IMPORTO € *</th></tr></thead><tbody><tr><td>PR-CEE-163</td><td>Presa industriale CEE 3P+T 16A 400V IP44</td><td>pz</td><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>DF-2P-25A</td><td>Interruttore differenziale 2P 25 A 30 mA tipo A</td><td>pz</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TG-INC-60</td><td>Targhetta identificativa incisa 60x15 mm</td><td>pz</td><td>6</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SP-CNT-400</td><td>Spray per contatti elettrici 400 ml</td><td>tb</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE DEL MATERIALE	U.M.	Q.TÀ	PREZZO UN. € *	IMPORTO € *	PR-CEE-163	Presa industriale CEE 3P+T 16A 400V IP44	pz	2			DF-2P-25A	Interruttore differenziale 2P 25 A 30 mA tipo A	pz	1			TG-INC-60	Targhetta identificativa incisa 60x15 mm	pz	6			SP-CNT-400	Spray per contatti elettrici 400 ml	tb	1																				
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE DEL MATERIALE	U.M.	Q.TÀ	PREZZO UN. € *	IMPORTO € *																																																
PR-CEE-163	Presa industriale CEE 3P+T 16A 400V IP44	pz	2																																																		
DF-2P-25A	Interruttore differenziale 2P 25 A 30 mA tipo A	pz	1																																																		
TG-INC-60	Targhetta identificativa incisa 60x15 mm	pz	6																																																		
SP-CNT-400	Spray per contatti elettrici 400 ml	tb	1																																																		
ESITO ☒ Intervento concluso ☐ Necessario secondo intervento ☒ Consigliata verifica su altre linee																																																					
NOTE pranzo fuori sede																																																					
FIRMA DEL TECNICO L. Bertolini		NOME E FIRMA DEL CLIENTE PER ACCETTAZIONE Sanzani			DATA E ORA FINE LAVORI 17/04/2026 14:15																																																
Con la firma il cliente conferma l'esecuzione dei lavori, le ore, i km e il materiale indicati; le ore di viaggio non sono conteggiate. I dati sono trattati ai sensi del Reg. UE 2016/679 per la gestione dell'intervento e la fatturazione (informativa completa in sede).																																																					
RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE non compilare <table><thead><tr><th>ORE FATTURABILI</th><th>MANODOPERA €</th><th>MATERIALE €</th><th>N. FATTURA</th><th>REGISTRATO IL</th><th>VISTO</th></tr></thead><tbody></tbody></table>						ORE FATTURABILI	MANODOPERA €	MATERIALE €	N. FATTURA	REGISTRATO IL	VISTO																																										
ORE FATTURABILI	MANODOPERA €	MATERIALE €	N. FATTURA	REGISTRATO IL	VISTO																																																